

JOURNAL DU CHANTIER n°6

Edition du 10 novembre 2026

Chers Résidents, Madame, Monsieur,

Pour vous repérer en un coup d'œil, voici les dernières infos concernant l'avancée des travaux !

Où en sont les travaux ?

Du 10/11 au 23/11/2026 : Service LIMAGNE

La réfection des couloirs (murs, portes et sols), bien avancé. Les mains courantes vont pouvoir être changées.

L'ensemble des chambres a été rénové (murs et sols) ainsi que certains espaces « privés » : cuisine et bureau.

L'organisation en journée reste la même pour les résidents :

- ➔ accueil de résidents « Limagne » hébergés dans le service Bourbonnais dans les locaux du « Café Parisien », en face de la pharmacie Raboisson, en cœur de bourg.
- ➔ Et accueil des résidents dont les chambres jouxtent les zones de percement, dans la salle des familles, dans le hall d'entrée, à Valençon 5, la journée ou au « Café Parisien ».

Fin des travaux du service LIMAGNE : le 15/11 pour les entreprises et le 19/11/2026 pour les travaux en régie interne

Déménagement des résidents de Combrailles vers Limagne le 20/11/2026

Réunion d'information des résidents et familles le lundi 16 novembre à 15h00, salle d'animation.

En parallèle…

Changement du réseau d'eau chaude sanitaire → impacts : coupures d'eau sur des temps restreints programmées les après-midi des 23 et 26 novembre.

Changement progressif de l'ensemble des sols souples de l'établissement dans les parties communes et couloirs

Réfection progressive des peintures de l'ensemble des couloirs de l'EHPAD avec changement des mains courantes.

Installation d'un échafaudage dans le patio afin de poursuivre le remplacement des vitrages et d'accéder aux futures trappes de désenfumage.

Les prochaines étapes !

Déménagement des résidents de COMBRAILLES dont les logements sont situés autour du patio, vers le service LIMAGNE remis à neuf (le 20/11/2026)

Début des travaux du service COMBRAILLES le 23/11/ 2026.

Déménagement des résidents de BOURBONNAIS dont les logements sont situés autour du patio, vers le service COMBRAILLES remis à neuf (fin janvier 2027).

Début des travaux du service BOURBONNAIS début février jusqu'à mi-avril 2027.

MC. BOUGAREL, Directrice